

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ (obchodné meno) : **Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.**
Sídlo : Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
zastúpený : Ing. Tibor Kúdela, konateľ spoločnosti
IČO : 36 311 693
DIČ : 2020139902
IČ DPH: : SK202139902
Telefón : +421 38 749 3296
E-mail : tsm@tsmpartizanske.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19422/R

2. ZHOTOVITEĽ – skupina dodávateľov EXIMM IZOTECH

Líder skupiny (obchodné meno) : EXIMM s.r.o.
sídlo : Jiráskova 1659/4, 911 01 Trenčín
zastúpený : JUDr. Ing. Jozef Krška, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach : JUDr. Ing. Jozef Krška, konateľ spoločnosti
a) zmluvných : Milan Jandák, vedúci výroby
b) technických : Milan Markusík
c) stavbyvedúci : ČSOB, a.s.
Bankové spojenie : SK83 7500 0000 0002 2500 6833
Číslo účtu : 45 265 356
IČO : 2022917908
DIČ : SK2022917908
IČ DPH : +421 908 979 602
Číslo telefónu : info@eximm.sk
E-mail :

Člen skupiny (obchodné meno) : IZOTECH Group, s.r.o.
sídlo : Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
zastúpený : Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach : Ing Ivan Jaroš
a) zmluvných : Ing. František Krajčík, Štefan Hruštinec
b) technických : Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie : SK77 5600 0000 0058 0219 6001
Číslo účtu : 36301311
IČO : 2020182010
DIČ : SK2020182010
IČ DPH : +421 32 771 2497
Číslo telefónu : izotech@izotech.sk
E-mail :

(ďalej len „Zmluvné strany“)

ČI. II. ÚČEL DODATKU

1. V súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na čl. XV. bod 15.3 Zmluvy o dielo na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového

komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť stavebné objekty“ zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „Zmluva“) je potrebné vykonať úpravu v zmluve z dôvodu potreby jasnej dátumovej konkretizácie termínu ukončenia diela v nadväznosti na skutočnosti, ktoré nastali v priebehu jej plnenia a boli v zmysle zmluvy dôvodmi neplnuta termínov, a to:

- Doručené oznámenie zhotoviteľa zo dňa 31.09.2020 (tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku) o vzniku mimoriadnej udalosti brániacej v realizácii predmetu diela. V súlade s bodom 5.3 Zmluvy na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť stavebné objekty“ bolo oznámené, že zhotoviteľ počnúc dňom 01.10.2020 prerušuje vykonávanie diela. Dôvodom bolo rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým na celom území krajiny bola vyhlásená mimoriadne situácia s cieľom prijatia nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom a súvisiace karanténne opatrenia brániace zhotoviteľovi, ako aj ostatným spolupracujúcim subjektom v dodávateľsko-odberateľskom reťazci v plnení dohodnutých dodávok a prác.
 - V zmysle oznámenia zhotoviteľa zo dňa 14.05.2021 (tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku) sa dňa 17.05.2021 zahájilo pokračovanie stavebných prác, ktoré boli v súlade s vyššie uvedeným oznámením prerušené v 223. deň 300-dňovej lehoty na ich ukončenie definovanej v zmluve o dielo. Pokračovanie v dĺžke 77 dní predstavuje ukončenie prác najneskôr dňa 02.08.2021.
2. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že dátumová konkretizácia ukončenia diela je nielen v nadväznosti na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode, ale aj v záujme plnenia konkrétneho termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie“, ktorého súčasťou je aj dodávka prevádzkových súborov, ktorých sprevádzkovanie je závislé na realizácii stavebných objektov v zmysle bodu 15 Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 20.02.2020. Preto akékoľvek žiadosť o jeho posunutie nebude akceptovaná a prípadne prekročenie riadne sankcionované v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, ako aj relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

ČI. III PREDMET DODATKU

Do článku V. Čas plnenia sa dopĺňa nasledovný bod 5.7:

- 5.7 V nadväznosti na ustanovenia tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že **zhotoviteľ ukončí realizáciu zákazky** uvedenej v článku II tejto zmluvy o dielo **do 02.08.2021**, a to vrátane všetkých náležitostí súvisiacich s odovzdaním príslušných stavebných objektov uvedených v článku VIII tejto zmluvy od dielo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek žiadosť o zmenu uvedeného dátumu nebude akceptovaná a objednávateľ uplatní sankcie v zmysle článku IX tejto zmluvy o dielo, ako aj možnosti mu vyplývajúce z Obchodného zákonníka a odstúpi od zmluvy.

ČI. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na realizáciu zákazky „Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť stavebné objekty“ zo dňa 27.11.2019 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že dodatok nebol uzavretý v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom dodatku ho obidve Zmluvné strany podpisujú.

Podpisy zmluvných strán:

V Partizánskom dňa 19.5.2021

V Trenčíne dňa 19.5.2021

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Technické služby mesta ⑦
Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1
958 30 Partizánske




.....
Ing. Tibor Kúdela
konateľ spoločnosti
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.

EXIMM, s.r.o.
Jiráskova 4, Trenčín 911 01
IČO: 45265356, DIČ: 2022917908
IČ DPH: SK2022917908



.....
JUDr. Ing. Jozef Krška
konateľ spoločnosti
EXIMM s.r.o. - líder skupiny



.....
Ing. Ivan Jaroš
konateľ spoločnosti
IZOTECH Group, s.r.o. - člen skupiny